



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ และแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยใช้ข้อมูลสถิติจากระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) ซึ่งปัจจุบันระบบได้พัฒนาให้มีการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-MENSCR) และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ (e-LAAS) เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๑๒ เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และใช้เป็นเอกสารประกอบการรายงานฯ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ อปท. (ITA) ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pamaingam.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเลิศชัย สีหาวิทย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ พ.ศ.2567

ของ



องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จัดทำโดย
งานนโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนการดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนดำเนินงานประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เพื่อให้ส่วนราชการ สำนักปลัด กอง/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้แก่สำนักปลัด งานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานแก่ผู้บริหาร ต่อไป

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗) ฉบับนี้ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปีต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
จำแนกตามแผนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑ แผนงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญรองรับการดำเนินงานและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ซึ่งได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

“ โครงสร้างพื้นฐานดี มีแหล่งน้ำเด่น เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ คิดพัฒนาคน ไร้มลภาวะพิษ ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ๖ ด้าน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน

ขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการท่องเที่ยว

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑ แผนงาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้นำแผนงาน/โครงการมาตั้งจ่ายงบประมาณดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๒ โครงการ แยกเป็น

(๑) โครงการงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๖๖ โครงการ

(๒) อนุมัติโครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๖ โครงการ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

(๑) โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๗๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๑

(๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๕

(๓) และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๓

ดังรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อการเกษตรบ้านโคกน้ำเกีย หมู่ที่ ๓ สาย ศพด.- นาแม่ ดาวเรือง เหล่าดี	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมบดทับ ตลอดสาย (ตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๑๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๐๕,๙๒๐.๙๗	กองช่าง
๒	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำเพื่อการเกษตรบ้านโคกป่า กุง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๒ จุด - จุดที่ ๑ สายบ้านโคกป่ากุง ม.๖ - ดินทรายอ่อน ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร - จุดที่ ๒ สายบ้านโคกป่ากุง ม.๖ - กลางเหือบ ม.ที่ ๑๐ ระยะทางยาว ๑๒๐ เมตร	๑๘๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๘๘,๑๓๕.๖๒	กองช่าง

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายสามแยกนาแม่เวิน - สะพานลำพะเนียง	ถนนกว้าง ๕ ม. ยาว ๖๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม.พร้อมบดทับ ตลอดสาย	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้ งาม หมู่ที่ ๒	วางท่อ คสล. ศก ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่พัก คสล. ๑๐ บ่อ ระยะทางยาวไม่รวมบ่พัก ๙๗ เมตร (ตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๖	✓			๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคกน้ำเกี๋ยง หมู่ที่ ๓ สายแยกบ้านหักครู - บ้านพ่อพัก	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๙ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๙๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	ธันวาคม ๒๕๖๖	✓			๙๓,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโคก กลาง หมู่ที่ ๔ สายคูห้วยสวรรค์	วางท่อคสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. ระยะทางยาวไม่ รวมบ่อพัก ๙๗ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ(ตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๖	✓			๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน พร้อมติดตั้งแรงโซลา เซลล์ บ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕ จุด กลางหมู่บ้าน	งานระบบสูบน้ำ หลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๓๒๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง พร้อม วางท่อ ขนาด ๒ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร)	๒๑๓,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกป่ากง หมู่ที่ ๖	ชุดโคมไฟพร้อมหลอดไฟแสงสว่างจำนวน ๖ ชุด ระยะทาง ๖๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งาม กำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๕๗	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านบึงบก หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๗๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๗๘,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งบก หมู่ที่ ๗	ชุดโคมไฟจำนวน ๖ ชุด ระยะทาง ๓๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ห้วยทรายต่าง หมู่ที่ ๘ ถนนสายไป สะพานลำห้วยยาง	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ตร.เมตร (ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล. โดย การผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ ต่อจาก สายบ้านนาใจไกลดก- บ้านนาจัวปี	ถนนกว้าง ๔ ม. ยาว ๑๕๓ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มิถุนายน ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านบ้านกลาง เหนือ หมู่ที่ ๑๐ ซอยอุทัยเทวี	รางท่อคสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ไม่รวมบ่อพัก ๘๐ ม. พร้อมบ่อพักจำนวน ๘ บ่อ (ตามแบบอบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๗๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๑๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านบ้านกลางเหนือ หมู่ ที่ ๑๐	สายไฟฟ้ายาว ๓๐๐ ม. ติดตั้งโคมไฟ จำนวน ๘ ชุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ สายนาบาสู่พัฒนา	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๗๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			๗๕,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ สายไปวัดป่า	ขนาดท่อคสล. ศก. ๐.๔๐ ม. ความยาวไม่รวม บ่อพัก ๙๗ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๐ บ่อ (ตามแบบ อนุมัติ.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๖๖๗	✓			๒๑๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุกบ้านใหม่โพธิ์ทองหมู่ที่ ๑๒ สายแยกทางหลวง- นานาง ศิริธรรมอนาม	ถนนกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อคสล.ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐ ท่อน (ตามแบบ อนุมัติ.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๓๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านลาด กลาง หมู่ที่ ๑๓	วางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ยาวไม่รวมบ่ พัก ๙๗ ม. พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๐ บ่อ (ตาม แบบ อนุมัติ.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง หลังเก่า อนุมัติ.ป่าไม้งาม	ขนาดกว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๑๔ เมตร มีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๑๘๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อนุมัติ.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย ยกกระดานบน พร้อมลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายลำ พะเนียง-กุดน้ำใส	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร. ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๓ จุด (ตามแบบ อนุมัติ.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๒๖๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย ยกกระดานบน พร้อมลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายลานอ้อย นางอานวย - ลำพะเนียง	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๒ จุด(ตามแบบ อนุมัติ.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายแยกนาแม่หม่ม-โรงสูบน้ำ บึงผักแว่นตอนล่าง	ถนนกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๑๕๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๓๗๘,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๓๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสะพานลำพะเนียง – กุดน้ำใส (แยกบ้านดอนหิน) บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๒๐๘,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๒๒	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายรอบหนองโสน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายข้างบ้านนายพงษ์พิศน์ –บ้านนายทะนงศักดิ์ คำแท้ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คลส.ไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ตร.ม. พร้อมลงท่อส่งทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายนา นางละมูล-นาบาลีพิพิธ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ตร.ม. พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๔๘,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้ งาม หมู่ที่ ๒	วางท่อ คสล. ศก.๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน ๑๐ บ่อ ระยะทางยาวไม่รวมบ่อพัก ๔๗ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๓,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) สาย น่านางสนธิ์ - สามแยกนามายหัว บ้านโคกน้ำเกี๊ยะ หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) บ้านโคกน้ำเกี๊ยะ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ สาย	(สายที่ ๑) สายหนองฝายน้อย-น่านางหัด ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร.ม. (สายที่ ๒) แยกน่านางหัด - น่านายสำราญ ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐ ตร. ม. ระยะทางยาวรวม ๒,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรหินคลุกรวม ๑๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๘๗,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) สาย น่านายหนุผ่าน -น่านายพร บ้าน โคกน้ำเกี๊ยะ หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตรหรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๐๘,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) สาย นาบยอมชัย – นาบางม่วงศรี บ้านโคกน้ำเกี๋ยน หมู่ที่ ๓	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๖๘,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๓๐	โครงการวางท่อระบายน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนางใบ หงส์พรหม	วางท่อระบายน้ำ คลส.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๓๓บ่อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๙๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๕๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก(พร้อมบดทับ)บ้าน โคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายสามแยก- นางางพันซ์ ศรีบุญเรือง	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตรจำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๕๔,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดย การปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาคี หมู่ที่ ๕ สายกลางบ้าน	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๔๙๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก บ้านโนนนาคี หมู่ที่ ๕ - สายท่าวังเงิน	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๖๐ ตร.ม. (ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๓๗๕,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก(บดอัดแน่น)บ้านโนนนาคี หมู่ที่ ๔ สายโนนนาคี-สามแยกดินทรายอ่อน	ถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คล.ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (พร้อมเบตบ) สายนาแม่ทองม้วน -น่านางบรรจงบ้านโนนนาคีหมู่ที่ ๕	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม.พร้อมวางท่อ คล. ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่ บ้านโคกป่ากุงหมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด	ติดตั้งชุดโคมไฟ พร้อมเดินสายไฟ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ สายหน้าบ้านนายถาวร กลางขอนแก่น จำนวน ๑ ชุด จุดที่ ๒ สายบ้านโคกป่ากุง-บ้านกลางเหนือ จำนวน ๓ ชุด ระยะทางรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๒๒,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายหน้าศาลาประชาคม-น่านางบรรจงคำมูล บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คล.ล.ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ จุด	จุดที่ ๑ สายนาบางอ้อตลา-นาบางนาง สังกะสี ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร พื้นผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒,๒๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๒ สายนาบางอ้อตลา-นาบางนางเกิด ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรหินคลุกไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม. จุดที่ ๓ สายนาบางอ้อตลา-นา บางนางเทา ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ระยะทางยาวรวมทั้งหมด ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นผิว จราจรหินคลุกรวมทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ ตร. ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๘๗,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร หมู่ที่ ๖ สายนาโนน- ห้วยยางดำ	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๘	✓			๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง
๔๐	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรบ้านโคกป่ากุง หมู่ ที่ ๖ สายนาโนน-วัดป่าบ้านโคกศรี เจริญ ม.๑๑	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐ เมตรหรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐ ตร.ม. พร้อม วางท่อ คลส.ค.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๖ ท่อ(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๓๕,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗	✓			๑๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุกเพื่อการเกษตรบ้าน โคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ สายบ้านโคกป่า กุง ม.๖ - ม.๓	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๙๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๙๗๕ ตร.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย (ตามแบบ อบต.ป่าไม้ งามกำหนด)	๔๘๑,๘๕๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ สายซอยบ้านนายสำราญ	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๑๑๗,๖๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๑๗,๖๐๐	กองช่าง
๔๓	โครงการขุดเปิดถนนลูกรังสายรอบวัดและโรงเรียนบ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๖๘,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๔๔	โครงการขุดเปิดถนนลูกรัง สายกุดน้ำโต-บ้านใหม่โพธิ์ทอง - บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ (รวม ม.๗, ม. ๑๒)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๔๕,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ สายบ้านนาอูบล - หน่ววัด	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร พร้อมบ่อพัก ๗ บ่อ (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๑๑๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๔๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ ๗ สายหน้าบ้านนายบัวผัน	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบึงบก หมู่ที่ ๗	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อย กว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๓๘,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดย การปูผิวทางแอสฟัลท์ ดิกลอกน รีด ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหม ต่าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด	จุดที่ ๑ สายหน้าบ้านนายคำฝน ถนนกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ตร.ม.จุดที่ ๒ สายบ้านนายยนต์-лагบ้าน ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตร.ม. ระยะทางยาว รวมทั้งหมด ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๖๔๐ตร.ม.(ตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด)	๒๑๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดย การลงหินคลุก (บดอัดแน่น) บ้าน ห้วยหมต่าง หมู่ที่ ๘ ถนนสาย สามแยก-ป่าช้า	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘,๐๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต. ป่าไม้งาม กำหนด)	๓๔๕,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คอ สะพานข้ามลำห้วยเนียงบ้านห้วย หมต่าง หมู่ที่ ๘	ถนนกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อย กว่า ๑๖๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดย การผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ ที่ ๙ สายสามแยกบ้านนางอ้าย - บ้านนางหอมไกร พงษา (รวม ม.๙, ม.๑๓)	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๒,๐๑๒ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๕๒	โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดย การผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ ที่ ๙ สายสี่แยกไปบ้านนางบุญชู สุภาจันทร์	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๕๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๕๓	โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดย การผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ สายบ้าน นายประยุทธ์ - บ้านนางศรีสมร	ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(๒๕๖๖ -๒๕๗๐)	๕๒,๕๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐-บ้านลาดเหนือ ม.๙	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. หรือมี ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดยการ ผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต บ้าน กลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ -บ้านโคกปากง (ฝั่งทิศตะวันตก)	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก(เป็นบางจุด) สายบ้านโคก ศรีเจริญ ม.๑๑ - บ้านลาดเหนือ ม.๙ บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๐๐ เมตร หรือมี พื้นผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๗๗,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๕๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) สายนา นางละอียด ดุงมาติ บ้านโคกศรี เจริญ หมู่ที่ ๑๑	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมี พื้นผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕,๖๐๐ ตร.ม.(ตาม แบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๔๘,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) สายนาง ดาวเรือง -นาบายบุงชวน ศรี ละออง บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๐ เมตร หรือมี พื้นผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๗๒๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๘๓,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก(พร้อมบดทับ)สายนา ไสว - ศพด.บ้านโคกน้ำเกี๋ย บ้าน โคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๗๘ เมตร มีพื้นผิว จราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖,๗๑๒ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๔๔๕,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑ สายบ้านพ้อพัน์	ถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ภายใน หมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ สายช้าง รพ.สต.บ้านโคกกลางใหม่ โพธิ์ทอง	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คลส.ขนาด ศก.๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๓๘,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๑๓๘,๐๐๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลง หินคลุก (พร้อมบดทับ) สายน้ำโจงาม- แยกสถานีสูบน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ ที่ ๑๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๔๘,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๖๒	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุกบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ สายแยกทางหลวง-นางนางศิริ ธร มอญชุม	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๖๐ ตร.ม. พร้อม วางท่อ คลส. ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๓๘,๐๐๐ เงินสะสม	สิงหาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง
๖๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) สายสาย กุดน้ำใสฝั่งทิศตะวันตก บ้านใหม่โพธิ์ ทอง หมู่ที่ ๑๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร. ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๓๑๘,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยการ ลงหินคลุก(พร้อมบดทับ) สายสถานี สูบน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๒๔๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๐๘,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง
๖๕	โครงการเทศบาลนครกัฏฐะเสริม เหล็ก ช้างเมรุป่าช้า บ้านใหม่โพธิ์ ทอง หมู่ที่ ๑๒	เหล็กลานคอนกรีต ขนาด กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๑๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๖๖	โครงการปรับปรุงถนน คลส.โดย การปูผิวแอสฟัลติก คอนกรีต บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ สายบ้าน นายริมล - บ้านนางหอมจันทร์	ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด)	๕๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	ตุลาคม ๒๕๖๗			✓	๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖๗	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสาย แยกป่าช้า บ้านห้วยหามต่าง - โคกสูง บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓	ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร มีพื้นที่ผิว จราจรลูกรังไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ๓๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ จุด (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๓๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๖๘	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ ภายใน อบต.ป่าไม้งาม	จำนวน ๑ แห่ง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๔๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำข้างห้อง ประชุมหลังเก่า	ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๖ ห้อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๗๐	โครงการรื้อถอน คลส.พร้อมโรง จอดรถดับเพลิง	รื้อถอนคอนกรีตขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ตร. ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘			✓	๐	กองช่าง
๗๑	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อ การเกษตร บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๖ สาย หน้าวัดป่า ม.6 - นานนายแซก	บุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกป่ากุง หมู่ ที่ ๖ สายหน้าวัดป่า ม.6 - นานนายแซก	๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุกบ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕ สายท่าวังเงิน	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕ สายท่าวังเงิน	๓๗๕,๐๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘	✓			๓๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการ ลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) บ้านลาด เหนือ หมู่ที่ ๙ สายท่าวังเงิน - เทศบาลหัวนา	ปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (พร้อมบด ทับ) บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ สายท่าวังเงิน - เทศบาลหัวนา	๓๑๖,๘๐๐ เงินสะสม	มีนาคม ๒๕๖๘		✓		๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้า สำนักงานอาคารหลังเก่าองค์การ บริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าสำนักงานอาคารหลังเก่า กอง สวัสดิการ จำนวน ๑ แห่ง (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด)	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗		✓		๐	กองช่าง กอง สวัสดิการ

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำรวจและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ตำบลป่าไม้งา ลักษณะพืชพันธุ์ที่เหมาะสมและได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล และรวบรวมพืชพันธุ์เฉพาะถิ่นไปจำหน่าย 50 คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์และพัฒนา สมุนไพรท้องถิ่น	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การพัฒนาอาชีพเกษตรกร เกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรและศึกษาดูงาน สวนสมุนไพร เข้าหมาย 50 คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๓	โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง	จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทาง/พื้นที่สาธารณะ	๓๐,๐๐๐	กันยายน ๖๗	✓			๒๒,๗๖๘.๗๐	สำนักปลัด

๒.๓ แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบล ป่าไม้งาม	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การคัดแยกขยะเพื่อเพิ่ม มูลค่า การจัดทำบัญชี ภาคปฏิบัติดำเนินการธนาคารขยะ ชุมชน/หมู่บ้านในพื้นที่ เป้าหมาย ๖๕๐ คน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๑๗,๔๐๐	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป	จัดอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ (กิจกรรมการทำขนมไทย) เป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ พอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมปลูก พืชผักสวนครัวรั้วกินได้	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการปลูกพืชสวนครัวรั้วกินได้ให้แก่เกษตรกร หมู่ 1-13 เป้าหมาย 65 คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กได้ตระหนักถึง บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็ก และให้เด็กได้ละเล่น ได้แสดงออกถึงความสามารถใน กิจกรรมต่างๆ เป้าหมาย ๓๐๐ คน	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม วิธีการ ขั้นตอน เป็นการเบิกหักผลส่งเงินเข้าบัญชีเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๘ ศูนย์	๑,๖๘๓,๖๖๙ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑,๖๘๓,๖๖๙	กอง การศึกษา
๓	โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล เป้าหมาย	จัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับตำบล เป้าหมาย	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔	คำอาหารเสริมนม ร.ร.สังกัด สพฐ.	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ) อัตราคนละ ๗.๕๑ บาท จำนวน ๒๖๐ วัน (เด็กอนุบาล เด็ก ป. ๑-ป.๖ จำนวน จากฐานข้อมูลในระบบ LEC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) (โดย อบท. เป็นหน่วยจัดซื้อจัดจ้างให้แก่สถานศึกษาตามภารกิจถ่ายโอนงบประมาณ) จำนวน ๖ ร.ร.	๑,๐๓๔,๘๗๙ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓				กอง การศึกษา
๕	คำอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวน 8 ศูนย์ (โดยใช้ฐานข้อมูลในระบบ LEC ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566) คนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน	๒๙๐,๙๔๑ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑,๒๙๑,๓๖๙.๒๐	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน(สพฐ.) ภายในเขต อบต. ป่าไม้งาม	เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ) จำนวน ๖ แห่ง (เด็ก อนุบาล เด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๒๐๐ วัน) โดยตั้ง ประมาณการรองรับในอัตราจัดสรรตามขนาด สถานศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยใช้ฐานข้อมูลในระบบ LEC ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒,๕๘๔,๖๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑,๕๒๒,๘๘๒	กอง การศึกษา

๔.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการแข่งขันกีฬายูวชนเพื่อ เชื่อมสัมพันธ์มิตร ระหว่าง ชุมชน/หมู่บ้าน	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง ชุมชน/หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลป่า ไม้งาม เป้าหมาย ๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๒๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ป่าไม้งาม เป้าหมาย 8 ศูนย์	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๒ แผนงานด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬาสำหรับชุมชนภายในตำบลป่าไม้งาม	จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อออกกำลังกายสำหรับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ในการออกกำลังกายและได้ใช้ในการเล่นกีฬากิจกรรมการแข่งขันกีฬภายในชุมชนหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๙๙,๙๐๕	กองการศึกษา
๔	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ อสม.และประชาชนทั่วไป เป้าหมาย 4 ครั้ง/เดือน	๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๕	อุดหนุนศูนย์เครือข่ายเมือง ๕ (๓. ห้วยนา-ป่าไม้งาม) ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม หรือ (ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง ๕ ห้วยนา-ป่าไม้งาม) เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา

๔.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าไม้งาม	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	๑๗๐,๙๕๕ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๗๐,๙๕๕	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๓ แผนงานกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่วัยผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้แล้ว โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ ๖๐-๖๔ ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐-๗๔ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐-๘๔ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท และอายุ ๘๐ ปี ขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท ใช้ฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุ ตามประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๒,๓๑๓,๒๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๐,๗๕๕,๙๐๐	กอง สวัสดิการ
๓	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	จ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว โดยคนพิการที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ได้รับเบี้ยความพิการคนละ 800 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557) และคนพิการ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี คนละ 1,000 บาทต่อเดือน(ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563)	๔,๖๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๔,๒๕๔,๘๐๐	กอง สวัสดิการ
๔	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นค่าสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม คนละ 500 บาท/เดือน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพฯ พ.ศ.2548	๑๓๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๐๘,๐๐๐	กอง สวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน สำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน/ ชุมชน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรม ต่างๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในตำบลป่าไม้งาม โดยเป็น การดำเนินโครงการพระราชดำริตามที่ชุมชน/ หมู่บ้าน จัดส่งโครงการมาขอรับการอุดหนุน	๒๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	✓			๒๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	การดำเนินโครงการฝึกอบรมและระงับโรค ไข้เลือดออก โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับ การให้ความรู้ในการป้องกันและระงับโรค ไข้เลือดออก การกำจัดลูกน้ำและออกพ่นหมอก ควันกำจัดยุงลาย เป้าหมาย ๑๓ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	สิงหาคม ๒๕๖๗	✓			๒๘,๕๐๐	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข
๓	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เช่น คำขวัญป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตว์ เป้าหมาย 13 หมู่บ้าน	๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๕๙,๗๕๐	สำนักปลัด งาน สาธารณสุข

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม เป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๒	โครงการสร้างเสริม สุขภาพผู้ พิการจิตใจ สดใสร่างกายแข็งแรง	ฝึกอบรมตามโครงการสร้างเสริม สุขภาพผู้พิการจิตใจ สดใสร่างกายแข็งแรง ให้แก่ผู้พิการในพื้นที่ตำบลป่าไม้ งาม เป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๑๙,๕๐๐	กอง สวัสดิการ
๓	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน	อบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ ความรู้ไปปฏิบัติการจริงกับการดูแลผู้สูงอายุแต่ละ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๓ หมู่ เป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๔	อุดหนุนภาคชาดจังหวัด หนองบัวลำภู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนภาคชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ในการ บรรเทาทุกข์ผู้ประสบสภาวะภัยต่างๆ ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๕	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิต ให้ สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ในสังคม หรือการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ สามารถ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตประชาชน ผู้ด้อยโอกาสผู้ ยากไร้ ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ในการดำรงชีพ เพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน ในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๑๑๐,๖๑๕	กอง สวัสดิการ
๖	โครงการอบรมอาสาสมัครดูแล ผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน	จัดอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว อบอุ่น	จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้เกิด ความอบอุ่นในครอบครัว เป้าหมาย ๔๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการ
๒	โครงการดำเนินการประชุมชนยังยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ ครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ	อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการประชุมชนยังยืนในการแก้ไข ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดย ดำเนินการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการ ป้องกัน แก้ไข และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ร่วมกับ สภ.เมือง หนองบัวลำภู	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗	✓			๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ
๓	โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกัน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน/ หมู่บ้าน	จัดอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและ ป้องกันปัญหายาเสพติดในตำบลป่าไม้งาม เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้ครอบครัวร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ในพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนในการ เฝ้าระวังการระบาดของยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้าน เป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มิถุนายน ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ
๔	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์ อำนวยความสะดวกป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด หนองบัวลำภู)	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด กิจกรรม การบำบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู หรือ ศูนย์อำนวยความสะดวกและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด หนองบัวลำภู (ขอ.ปส.จ.นภ)	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กันยายน ๒๕๖๗			✓	๐	สำนักปลัด งาน ป้องกันฯ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนท้องถิ่น

๔.๘ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกา ดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผน ป้องกันและระงับอัคคีภัย	จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการให้ความรู้และการซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ให้กับพนักงานส่วนตำบล/พนักงาน จ้าง บุคลากรทางการศึกษา เป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกัน
๒๙	โครงการอบรมผู้ภัยทางน้ำให้แก่ อปพร.	ฝึกอบรมการผู้ภัยทางน้ำให้แก่ อปพร. เป้าหมาย ๓๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด งาน ป้องกัน

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษี ท้องถิ่น	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนผู้เสียภาษีในพื้นที่ตำบล ป่าไม้งาม เพื่อให้ประชาชนผู้มาเสียภาษีทราบและเข้าใจ ในเรื่องการชำระภาษี เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องและมาชำระ ภาษีตรงเวลา เป้าหมาย ๑๐๐ คน/ปี	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กองคลัง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์กร

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และปราบปรามการทุจริต	ฝึกอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งาน บริหาร ทั่วไป
๓	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานจ้าง และสมาชิกสภา	อบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภาบุคลากรองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด งาน ธุรการ
๔	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนคติ ขาดงาน ประสิทธิภาพและทัศนคติ ขาดงาน	ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทัศนคติ ขาดงาน นอกสถานที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน พนักงานจ้างส่วนตำบล ครู/บุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนกลุ่ม/ผู้นำชุมชน และประชาชน เป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มีนาคม ๒๕๖๗	✓			๒๖๖,๓๕๐	กอง การศึกษา

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมการจัดทำสื่อ การเรียนการสอนสำหรับครูผู้ดูแล เด็ก	ฝึกอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับครู/ผู้ดูแลเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เป้าหมาย ๑๖ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส.	จัดกิจกรรมรณรงค์และทำความสะอาดภายในวัด ที่เข้าร่วมโครงการ ตามแนวทางพระราชรัฐ สร้าง สุข พัฒนาวัดตามแนว ๕ ส.	๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	มกราคม ๒๕๖๗	✓			๕,๐๐๐	กอง การศึกษา
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาวัน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมทำบุญในวันเข้าพรรษา ถวายเทียน พรรษา ฟังธรรมในวันเข้าพรรษาเพื่อเป็นการ ส่งเสริมและสนับสนุนทำบุญพระพุทธรูปศาสนา เป้าหมาย ๑๓ วัด	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	กรกฎาคม ๒๕๖๗	✓			๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๓	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	จัดอบรมให้กับนักเรียนหรือกลุ่มผู้สนใจโดย ปราชญ์ชาวบ้านในตำบลป่าไม้งาม เป็นผู้ถ่ายทอด ความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม เป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ		✓			๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๔	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น วันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เช่น การแห่กระทง การประกวดนางพญา การพนาค การพ้องรำ การแข่งขัน กีฬา การทำบุญตักบาตร และการขอขมาแม่น้ำคง คา เป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	✓			๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา
๕	โครงการอนุรักษ์และสืบสาน ประเพณีไทย วันสงกรานต์ วัน ครอบครัว และวันผู้สูงอายุ แห่งชาติ	จัดกิจกรรม/วันสงกรานต์ วันครอบครัว วัน ผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรมรดน้ำคำผู้สูงอายุ ประกวดร้องเพลง การละเล่นต่างๆ การตรวจ สุขภาพผู้สูงอายุ เป้าหมายผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน ๗๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	เมษายน ๒๕๖๗	✓			๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๖. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	อุดหนุนโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปีและบุญประเพณีอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องของท้องถิ่น	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการจัด บุญประเพณีท้องถิ่นของแต่ละ หมู่บ้าน ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน เช่น ประเพณีบุญบั้ง ไฟ ประเพณีบุญทอดเทียนเข้าพรรษาหรือ ประเพณีอื่นๆ ในพื้นที่ท้องถิ่น โดยอุดหนุนเงิน สนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น หมู่บ้าน ละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	พฤษภาคม ๒๕๖๗	✓			๒๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

รายการบัญชีครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายในปี งบประมาณ 2567

ชื่อโครงการ		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๔๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ
๒	โต๊ะสำนักงาน	๑๕,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๔๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	กองช่าง
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	กองช่าง
๕	จัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร	๑๒,๘๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๒,๘๐๐	๑๒,๘๐๐	๐	กองช่าง
๖	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
๗	รถบรรทุก (ดีเซล)	๘๕๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘๕๐,๐๐๐	๘๕๐,๐๐๐	๐	กองคลัง
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๔๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ
๙	เครื่องพิมพ์แบบสีหมึก (Inkjet Printer)	๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ
๑๐	เก้าอี้สำหรับงาน	๑๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการ
๑๑	ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์	๒๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๙,๘๙๐	๑๙,๘๙๐	๑๑๐	กองการศึกษา
๑๒	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๓	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV	๒๓,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล	๑๙๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๐	กองการศึกษา
๑๕	เก้าอี้สำหรับงาน	๑๗,๕๐๐	ข้อบัญญัติ	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	๐	กองสวัสดิการ
๑๖	จัดซื้อโต๊ะพับ จำนวน ๒๐ ตัว ตัวละ ๑,๙๕๐ บาท		เงินสะสม	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๗	จัดซื้อเตนท์ จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๒๓,๕๐๐ บาท		เงินสะสม	๙๔,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๘	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๒๓,๐๐๐	เงินสะสม	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	กองช่าง
๑๙	โทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด ๗๕ นิ้ว	๔๕,๐๐๐	เงินสะสม	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๐	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง	๑๓๗,๐๐๐	เงินสะสม	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๐	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

รายการบัญชีครุภัณฑ์ที่เบิกจ่ายในปี งบประมาณ 2567

ชื่อโครงการ		งบประมาณ	แหล่ง งบประมาณ	วงเงินตาม สัญญา	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ส่วนราชการที่ รับผิดชอบ
๒๑	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าทำมุมได้ละเอียด ๑๐ ฟลิปดา จำนวน ๑ ชุด	๘๘,๘๐๐	เงินสะสม	๘๘,๘๐๐	๘๘,๘๐๐	๐	กองช่าง
๒๒	แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลี่ยม พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๐๐๐	เงินสะสม	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท	๙๑,๐๐๐	เงินสะสม	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท	๑๓๖,๕๐๐	เงินสะสม	๑๓๖,๕๐๐	๑๓๖,๕๐๐	๐	กองช่าง
๒๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๖,๘๐๐ บาท	๓๓,๖๐๐	เงินสะสม	๓๓,๖๐๐	๓๓,๖๐๐	๐	กองช่าง
๒๖	กล้องวัดมุม แบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่าทำมุมได้ละเอียด ๑๐ ฟลิปดา จำนวน ๑ ชุด	๘๘,๘๐๐	เงินสะสม	๘๘,๘๐๐	๘๘,๘๐๐	๐	กองช่าง
๒๗	แบบหล่อคอนกรีต ทรงเหลี่ยม พร้อมเหล็กกระทุ้ง จำนวน ๑ ชุด	๑๓,๐๐๐	เงินสะสม	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๘	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (รวมราคาติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๔๕,๕๐๐ บาท	๙๑,๐๐๐	เงินสะสม	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๐	กองช่าง
๒๙	จัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ	๑,๒๘๗,๐๐๐	เงินสะสม	๐	๐	๑,๒๘๗,๐๐๐	กองช่าง
รวม		๒,๗๐๒,๑๐๐		๔๑๔,๙๙๐	๔๑๔,๙๙๐	๑,๒๘๗,๑๑๐	