



รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

จัดทำโดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
สำนักปลัด งานนโยบายและแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ที่วางไว้ โดยมีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

๒. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณในระยะต่อไป

๓. เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณในช่วงที่เหมาะสมต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม เพื่อให้ส่วนราชการ สำนักปลัด กอง/งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน ให้แก่สำนักปลัด งานนโยบายและแผน เพื่อดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานแก่ผู้บริหาร ต่อไป

รายงานความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ฉบับนี้ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินงานในระยะต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานโครงการในภาพรวม ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำแนกตามแผนงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ผลกาดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๑ แผนงาน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้กำหนดแผนงาน/โครงการสำคัญรองรับการดำเนินงานและเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และโครงการจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ซึ่งได้จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเพิ่มเติม ๑/๒๕๖๘ จึงขอรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๘

๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินงาน จำนวน ๒๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๐

๓. โครงการที่ยังไม่ดำเนินงาน จำนวน ๖๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๕๒

รวมโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น ๙๓ โครงการ ดังรายละเอียดแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม

๑. ปัญหาและอุปสรรค

จากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามทั้งระยะเวลาที่กำหนดตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้ เกี่ยวเนื่องกับการกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละช่วงระยะเวลา ยังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้การดำเนินงานบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินโครงการ/แผนงาน ได้ตามแผนดำเนินงานที่กำหนดไว้

๒. ข้อเสนอแนะจากการติดตามผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้
๒. กำหนดห้วงเวลาให้สำนัก/กอง รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอย่างต่อเนื่องที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
๓. ผู้บริหารต้องเร่งรัดกำกับดูแลให้แต่ละกอง/งานมีการดำเนินโครงการในห้วงระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน
๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
๕. เน้นความร่วมมือของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
	๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖๑	๑๓,๔๒๒,๗๘๐	๖๑	๑๓,๔๒๒,๗๘๐	๑,๒๖๓,๔๐๐	-	-
	รวม	๖๑	๑๓,๔๒๒,๗๘๐	๖๑	๑๓,๔๒๒,๗๘๐	๑,๒๖๓,๔๐๐	-	-
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น								
	๒.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๕๐,๐๐๐	๒	๕๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑	๓๐,๐๐๐
	๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐
	รวม	๓	๑๐๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒	๘๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น								
	๔.๑ แผนงานการศึกษา	๖	๕,๐๒๙,๑๗๗	๖	๕,๐๒๙,๑๗๗	๓,๑๐๖,๖๓๐.๐๑	๖	๓,๑๐๖,๖๓๐.๐๑
	๔.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๓๓๐,๐๐๐	๔	๓๓๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓	๓๐๐,๐๐๐
	๔.๓ แผนงานงบกลาง	๔	๑๖,๑๐๓,๕๖๕	๔	๑๖,๑๐๓,๕๖๕	๕,๓๑๓,๕๖๕	๔	๕,๓๑๓,๕๖๕
	๔.๔ แผนงานสาธารณสุข	๑	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๑	๖๐,๐๐๐
	๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-
	๔.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๘๐,๐๐๐	๓	๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
	๔.๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	-	-	-
	รวม	๒๒	๒๑,๗๖๒,๗๕๒	๒๒	๒๑,๗๖๒,๗๕๒	๘,๘๐๐,๑๙๕.๐๑	๑๕	๘,๘๐๐,๑๙๕.๐๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์กรและประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร								
	๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๓๔๐,๐๐๐	๓	๓๔๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-
	๕.๒ แผนงานการศึกษา	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐
	รวม	๔	๓๖๐,๐๐๐	๔	๓๖๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
	๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐
	รวม	๓	๑๔๐,๐๐๐	๓	๑๔๐,๐๐๐	๑๑๐,๐๐๐	๒	๑๑๐,๐๐๐
	รวมโครงการทั้งหมด	๙๓	๓๕,๗๘๕,๕๒๒	๙๓	๓๕,๗๘๕,๕๒๒	๑๐,๕๗๓,๕๙๕.๐๑	๓๑	๑๐,๕๗๓,๕๙๕.๐๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบประปา

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสมศักดิ์ - นางสาคร บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	ธ.ค.-ม.ค.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๗๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๗๘,๐๐๐		✓		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างโรงเรียนบ้านลาด - นายนายพิเชษฐ์ ชันขวา บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	ม.ค.-ก.พ.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๕๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๕๒,๐๐๐		✓		กองช่าง
๓	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายรอบหนองโสน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ม.ค.-ก.พ.๖๘	-	๑๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๔	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง เพื่อการเกษตรสายแยกถนนลาดยาง ม.๒ - สายแก้วกลยา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	ม.ค.-ก.พ.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๒๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๘๖,๘๐๐		✓		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(พร้อมยกระดับถนน) บ้านโคกน้ำเกี๋ยง หมู่ที่ ๓ สายศาลาประชาคม - หน้าบ้านนายสมาน - สิมะโธงนาม	ธ.ค.-ม.ค.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๑๔๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๔๔,๐๐๐		✓		กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(พร้อมยกระดับถนน) บ้านโคกน้ำเกี๋ยง หมู่ที่ ๓ สายศาลาประชาคม - หน้าบ้านนายสมาน - สิมะโธงนาม (ช่วงที่ ๒)	ธ.ค.-ม.ค.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๑๔๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๔๔,๐๐๐		✓		กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี๋ยง หมู่ที่ ๓ สายบ้านพ่อทรัพย์ - นาพ่อเวช	ม.ค.-ก.พ.๖๘	-	๙๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายสง พลุบุญ	ธ.ค.-ม.ค.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๔๘,๖๐๐ ข้อบัญญัติ	๔๘,๖๐๐		✓		กองช่าง
๙	โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายหน้าบ้านนางอ้อย เจริญผล บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	ธ.ค.-ม.ค.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๑๒,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๒,๐๐๐		✓		กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายสุชาติ - บ้านป่าไม้งาม	ม.ค.-ก.พ.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๓๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๓๕๐,๐๐๐		✓		กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงบก หมู่ที่ ๗ สายรอบหมู่บ้าน (หน้าบ้านนายอุบล)	ม.ค.-ก.พ.๖๘	-	๒๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ สายบ้านนายนคร สุราช - บ้านนางบุญชู สุภจันทร์	ธ.ค.-ม.ค.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๑๖๘,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๑๖๘,๐๐๐		✓		กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.สายสวนนายลำดวล มีนา - สี่แยกบ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	ก.พ.-มี.ค.๖๘	-	๑๖๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายโรงจอดรถ (ทางทิศใต้) ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	มี.ค.- เม.ย.๖๘	-	๒๒๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๑๕	โครงการต่อเติมอาคาร (กองช่างหลังเก่า) พร้อมเพคา คสล.ด้านหน้าอาคาร	มี.ค.- เม.ย.๖๘	-	๓๓๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	ม.ค.-ก.พ.๖๘	มีนาคม ๒๕๖๘	๘๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	๘๐,๐๐๐		✓		กองช่าง
๑๗	โครงการติดตั้งแผงโซลาร์พร้อมซิปเมียร์สเปกปา หมู่บ้าน บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	มี.ค.- เม.ย.๖๘	-	๒๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบดทับบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายหลังโรงเรียนบ้านโคกกลางใหม่โพธิ์ทอง - บ้านนายสาคร	มี.ค.- เม.ย.๖๘	-	๕๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-			✓	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะเวลาดำเนินการ	ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านนายมีด-สามแยกดินทรายอ่อน บ้านโคกปากงู หมู่ที่ ๖	มี.ค.- เม.ย.๖๘		-	๓๒๔,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-		✓	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๒ จุด	มี.ค.- เม.ย.๖๘		-	๒๑๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-		✓	กองช่าง
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) สายบ้านนางสุนิษฐ์ - บ้านนางนที บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ ๘	ธ.ค.-ม.ค.๖๘		-	๑๔๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-		✓	กองช่าง
๒๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าวัดสุทธวิเวกวิทยาราม-ศาลาประชาคมบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐	มี.ค.- เม.ย.๖๘		-	๒๘๕,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-		✓	กองช่าง
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนระบบประปาทองสูง บ้านนายคณิต ศรีจันทร์นคร บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	มี.ค.- เม.ย.๖๘		-	๒๐๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-		✓	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-ก.พ.๖๘		-	๓๙๐,๐๐๐ ข้อบัญญัติ	-		✓	กองช่าง
๒๕	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑	มี.ค.- พ.ค.๖๘		-	๓๑๙,๖๐๐ เงินสะสม	-		✓	กองช่าง
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายอดิศักดิ์ - นานายสมศักดิ์	ม.ค.-มี.ค.๖๘		-	๔๔,๐๐๐ เงินสะสม	-		✓	กองช่าง
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านลาดใต้ หมู่ที่ ๑ สายบึงคล้า - ลำพะเนียง	ม.ค.-มี.ค.๖๘		-	๒๓,๐๐๐ เงินสะสม	-		✓	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะ ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า รพ.สต.บ้านป่าไม้งาม บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สายนาบางเพ็ง หงษ์กา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๓,๖๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒ สายนาครุรีระ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๑๐๑,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒ สายบ้านป่าไม้งาม-สี่แยกโนนนาดี	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๒๕๔,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๒	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๑๕๗,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ ๒ สายบ้านนาแงเมตตา มูลแก้ว	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๕๔,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓ สาย บ้านนายหินกร-ศาลาประชาคม บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๘๓,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างระบบท่อถึงประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๔๙๘,๕๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกภายในเขตบ้านโคกน้ำเกี๋ย หมู่ที่ ๓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๔๘๘,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายนาบางอำนาจ-สามแยกบ้านบึงบก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายซอยบ้านครุละมัย วิลัย พาน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อมติดตั้ง ไฟสปอร์ตไลท์ บ้านโคกปากง หมู่ที่ ๖	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติ กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ที่ ๕ สาย กลางบ้าน	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๒๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้าน โนนนาดี หมู่ที่ ๕ สายแยกโนนนาดี-หนองแก -นาแม่ ทองม้วน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๘๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านบุงบก หมู่ที่ ๗ สายวัดป่าหนองหิน	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านห้วย หมากต่าง หมู่ที่ ๘ ถนนสายไปสะพานข้ามลำห้วยเนียง	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก สาย ตาตโดน- บ้านลาดกลาง บ้านห้วยหมากต่าง หมู่ที่ ๘	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๐๘,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (พร้อม บดทับ) สายแยกจากสายวัดป่าหนองบุงคล้า-นาบาง วิลัย ชัยศรี บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ ๙	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๑๓๒,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้าน ลาดเหนือ หมู่ที่ ๙ หน้าสหกรณ์ ไปบึงหินลาด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๘๔,๕๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการ ลงหินคลุก บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สายสี่แยกนา นายสมบุรณ์-นายนายอาณาเขต	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการ ลงหินคลุก บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐ สายนาพ่อ ผู้ใหญ่วิเชียร-สี่แยกนายนายสมบุรณ์)	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๑๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุก สาย รอบกุดโพธิ์(ตอนล่าง) บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๑๘๘,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมยกระดับ ภายใน หมู่บ้าน สายแยกบ้านนายสมัย -บ้านนางเตี้ย บ้าน กลางเหนือ หมู่ที่ ๑๐	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๗๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๕๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยการปูผิวแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต สายหน้าบ้านนายมงคล สันสีไพร-วัดป่า โคกศรีเจริญ หมู่ที่ ๑๑	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๕๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้าน ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๒-บ้านหนองโสน ต.หนองบัวใต้	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๔๘๘,๕๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๕๓	โครงการบุกเบิกถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกบ้าน ใหม่โพธิ์ทองหมู่ที่ ๑๒ สายบักตุ้	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ สายข้าง อบต.-บ้านแม่พวง	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๓๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง
๕๕	โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ สายนาพ่อเรียบ-ตาโตน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๕๐๐,๐๐๐ เงินสะสม	-	✓			กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนน สะพาน ถนน รวมทั้งระบบระบายน้ำ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมยกระดับและลงหินคลุก สายแยกบ้านนายพล พันธุ์กลาง-ถนนสายลาดกลางห้วยทามต่าง บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๔๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๕๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก (พร้อมบดทับ) สายนายวมโนทัย กะโนนครี-บ้านครุฑธารณ์ สีนทรีโก บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๔๕๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๕๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ ถนนสายช้างป้อมน้ำมัน นายพิเชษฐ-นายไธ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๑๖,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๕๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ ถนนสายนาวิมล	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๑๖๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก บ้านลาดกลาง หมู่ที่ ๑๓ ถนนสายป่าช้าบ้านลาด-โคกสูง	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๔๖๘,๔๘๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง
๖๑	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาและห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม พร้อมติดตั้ง MINI LED DISPLAY ชนิดติดตั้งภายในตัวอาคาร	มี.ค.- พ.ค.๖๘	-	๔๒๐,๐๐๐ เงินสะสม	-			✓	กองช่าง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ม.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			สำนักปลัดงานบริหารทั่วไป
๒	โครงการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในหมู่บ้านชุมชน	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ชยะและมลพิษต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพันสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการธนาคารขยะชุมชน ตำบลป่าไม้งาม	ม.ค.-พ.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพันสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	ม.ค.๖๘	ม.ค.๖๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	๑,๒๕๙,๔๘๔	๑,๐๒๒,๙๗๖		✓		กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ
๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการ TO BE NUMBER ONE	ก.พ.-เม.ย ๖๘	มี.ค.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๔	ค่าอาหารเสริม(นม) ร.สังกัดสำนักงาน ร.สังกัดสำนักงาน (สพฐ.)	ต.ค.-ก.ย.๖๘	ต.ค.-ก.ย.๖๘	๙๗๐,๔๔๒	๕๔๒,๙๙๘		✓		กองการศึกษา
๕	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	ต.ค.-ก.ย.๖๘	ต.ค.-ก.ย.๖๘	๑๘๗,๔๕๑	๙๓,๗๒๕		✓		กองการศึกษา
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม	ต.ค.-ก.ย.๖๘	ต.ค.-ก.ย.๖๘	๒,๕๓๑,๘๐๐	๑,๓๖๖,๙๓๑		✓		กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ

๔.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์มิตร ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน	ธ.ค.-ก.พ.๖๘	ธ.ค.๖๘	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาพัฒนพัฒนาเด็กเล็ก	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๓๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสำหรับ ผู้สูงอายุ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	ก.พ.๖๘	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๔	เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่ม ร.ในสังกัด สพฐ.(ศูนย์เครือข่ายเมือง 5 หัวนา- ป่าไม้งาม)	พ.ค.-ก.ค.๖๘	มี.ค.๖๘	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดระบบทางการแพทย์และสาธารณสุข/ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
๔.๓ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพันสัญญา	แล้วเสร็จ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าไผ่งาม	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	๑๖๙,๙๖๕	๑๖๙,๙๖๕	✓		สาธารณสุข
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค-ก.ย.๖๘	ต.ค-ก.ย.๖๘	๑๑,๐๙๑,๖๐๐	๓,๖๘๖,๑๐๐	✓		กองสวัสดิการ
๓	เงินเบี้ยยังชีพความพิการ	ต.ค-ก.ย.๖๘	ต.ค-ก.ย.๖๘	๔,๗๐๔,๐๐๐	๑,๔๐๖,๐๐๐	✓		กองสวัสดิการ
๔	เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ต.ค-ก.ย.๖๘	ต.ค-ก.ย.๖๘	๑๓๘,๐๐๐	๕๑,๕๐๐	✓		กองสวัสดิการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๔ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๔.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพันสัญญา	แล้ว เสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรราชดิดยราชนารี	ม.ค.-พ.ค. ๖๘	มี.ค.๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓		สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๔.๕ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพันสัญญา	แล้วเสร็จ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต.ค-ก.ย.๖๘	ต.ค-ก.ย.๖๘	๑๐๐,๐๐๐	-			สวัสดิการ
๒	อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	ต.ค-ก.ย.๖๘	ต.ค-ก.ย.๖๘	๒๐,๐๐๐	-		✓	สวัสดิการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ/ส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลาตาม แผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/ ระบุดีอน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพันสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	กองคลัง
๒	โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	มี.ค.-พ.ค.๖๘	-	๒๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ ทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	ม.ค.-มี.ค.๖๘	-	๓๐๐,๐๐๐	-		✓		สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารองค์กร

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน/ ปี	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการจัดทำสื่อการเรียนรู้การสอนสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก	ก.พ.-ม.ย.๖๘	มี.ค.๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			การศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน

๖.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/ ระบุดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขพัฒนาวัดตาม แนวทาง ๕ ส	มี.ค.-พ.ค.๖๘	ธ.ค.๖๘	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน/ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลและงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและการท่องเที่ยว

๒.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมละนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินงาน		หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ผูกพัน สัญญา		ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	มี.ค.-พ.ค.๖๔	-	๑๐,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๒	โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่น วันลอยกระทง	พ.ย.๖๗	พ.ย.๖๗	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	✓			กองการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

บัญชีครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
		ระยะเวลา ตามแผน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน/ ระบุเดือน/	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	ต.ค.-พ.ย.๖๗	ต.ค.๖๗	๒๘,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓			สำนักปลัด
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ต.ค.-พ.ย.๖๗	-	๑๖,๐๐	๑๖,๐๐	✓			สำนักปลัดงาน การเจ้าหน้าที่
๓	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	ต.ค.-พ.ย.๖๗	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			สำนักปลัดงาน สาธารณสุข
๔	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ต.ค.-พ.ย.๖๗	-	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			สำนักปลัดงาน สาธารณสุข
๕	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบล้อเลื่อน ปรับระดับได้	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-	๖,๕๐๐	-			✓	กองคลัง
๖	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			กองคลัง
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	✓			กองคลัง
๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	ต.ค.-พ.ย.๖๗	-	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			กองการศึกษา
๑๐	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	-	๒๔,๐๐๐	-			✓	กองการศึกษา
๑๑	จัดซื้อรถท่องเที่ยวแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมด้วย เครื่องยนต์ขนาด ๑๕ แรงม้า	ก.พ.-เม.ย.๖๘	-	๑๕๐,๐๐๐	-			✓	สำนักปลัด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และงบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม ได้ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) โดยใช้ข้อมูลสถิติจากระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระบบ e-plan) และรายงานยอดงบประมาณคงเหลือในระบบ (e-LAAS) เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จึงขอรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน เพื่อให้ประชาชนทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.pamaingam.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเลิศชัย สีหาวัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม